

Międzyrzecz dnia 23 maja 2013 roku

BIP 

Pan
Tadeusz Filus
Radny Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Nasz znak: BR.0003.243.2013

Odpowiadając na Pańskie zapytanie z dnia 20.05.2013 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które inwestycje ujęte w budżecie Gminy na rok 2013 zostały zrealizowane, a które są w trakcie realizacji informuję, iż poniżej przedstawiam zestawienie oraz stopień zaawansowanie poszczególnych inwestycji:

L.p.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania
1.	Kruszenie materiałów rozbiórkowych pozyskanych z prowadzonych inwestycji gminnych	ZREALIZOWANE
2.	Zabezpieczenie budynku gospodarczego przy ul. Winnica w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na magazyn zabytkowego sprzętu strażackiego	ZREALIZOWANE
3.	SP w Kaławie – wymiana okien w budynku Szkolnym	Z uwagi na fakt, iż obiekt obecnie jest użytkowany (rok szkolny) realizację inwestycji przewidziano na okres wakacyjny. Wystąpiono do potencjalnych wykonawców o sporządzenie oferty cenowej oraz uzyskano zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.
4.	Przedszkole nr 4 – prace remontowe okładzin sufitowych w dwóch salach 1 i 2	Z uwagi na fakt, iż obiekt obecnie jest użytkowany (rok szkolny) realizację inwestycji przewidziano na okres wakacyjny. Wystąpiono do potencjalnych wykonawców o sporządzenie oferty cenowej.
5.	Gimnazjum na 2 – wymiana okien w budynku Szkolnym	Z uwagi na fakt, iż obiekt obecnie jest użytkowany (rok szkolny) realizację inwestycji przewidziano na okres wakacyjny. Wystąpiono do potencjalnych wykonawców o sporządzenie oferty cenowej oraz wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu odnośnie prowadzonych robót z właściwego organu administracji budowlanej.
6.	Remont budynku Sali Wiejskiej w miejscowości Kalsko – zabezpieczenie przeciwwilgociowe ściany budynku	Przygotowano dokumenty niezbędne do uzyskania zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę
7.	Kryta pływalnia w Międzyrzeczu – usunięcie usterek	W trakcie realizacji.
8.	Przebudowa ulic Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu (etap I)	W trakcie realizacji
9.	Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717 – rekonstrukcja i	W dniu 22.05.2013 na publicznym otwarciu ofert wpłynęły dwie oferty na realizację przedmiotowego

	rewitalizacja	zadania. Obecnie trwają prace komisji przetargowej związane z dokonaniem oceny złożonych ofert.
10.	Przebudowa skrzyżowań ulic Ożoga, Zamoyskiego i Pięciu Braci Międzyrzeczkich	Podpisano umowę na realizację przedmiotowej inwestycji z terminem jej zakończenia na dzień 31.05.2013 roku.
11.	Utwardzenie drogi gruntowej gminnej w miejscowości Święty Wojciech	Złożono wnioski zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wystąpiono do potencjalnych wykonawców o złożenie oferty cenowej na realizację przedmiotowego zadania
12.	Rozbiórka budynku po byłej restauracji „Leśna” na terenie o/w Głębokie	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę przedmiotowego budynku. Termin opracowania dokumentacji projektowej ustalono na 31.05.2013 roku. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej wystąpimy do potencjalnych wykonawców z prośbą o sporządzenie oferty cenowej na rozbiórkę niniejszego budynku
13.	Remont boiska piłkarskiego w m. Pieski	W dniu 27.05.2013 r. zostanie wysłane zapytanie do potencjalnych wykonawców o sporządzenie oferty cenowej na realizację przedmiotowego zadania.
14.	Przebudowa i remont dachu na budynku gminnym przy ul. Wojska Polskiego 13B	Trwają prace związane z opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu to 31.05.2013 roku
15.	Renowacja – remont pomostów nad jeziorem Głębokie	W trakcie realizacji – termin zakończenia 31.05.2013 roku
16.	Rozbudowa i przebudowa budynku Sali świetlicy wiejskiej w m. Bukowiec – Gmina Międzyrzecz	W trakcie realizacji – termin zakończenia 26.07.2013 roku
17.	Wykonanie oświetlenia drogowego na linii napowietrznej nn-0,4kV wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu	W trakcie realizacji – termin zakończenia 25.07.2013 roku
18.	Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego na osiedle jednorodzinne w m. Święty Wojciech	W trakcie realizacji – termin zakończenia 25.07.2013 roku
19.	Opracowanie koncepcji obwodnicy północno – wschodniej miasta Międzyrzecz	W trakcie realizacji – termin zakończenia 30.11.2013 roku
20.	Budowa chodnika od remizy do posesji nr 47 w m. Wyszanowo	Trwają prace nad przygotowaniem materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego
21.	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Żółwin	Trwają prace nad przygotowaniem materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego
22.	Budowa drogi w miejscowości Gorzyca	Trwają prace projektowe
23.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do budynków wielorodzinnych w m. Pniewo	Trwają prace nad przygotowaniem materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego
24.	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Staszica – budynku Gimnazjum nr 1 i Liceum	Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Termin

	Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu	składania ofert ustalono na dzień 29.05.2013 roku
25.	Rewitalizacja pomnika 1000-lecia w Międzyrzeczu	Trwają prace projektowe
26.	PT-budowy Sali Wiejskiej na działce nr 113/8 w miejscowości Bobowicko	Trwają prace projektowe
27.	Przebudowa ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu (odcinek od torów kolejowych do skrzyżowania z drogą w kierunku m. Kalsko)	Podpisano umowę na realizację przedmiotowej inwestycji z terminem jej zakończenia do dnia 04.10.2013 roku
28.	Projekt techniczny rozbudowy remizy strażackiej w m. Wyszanowo	Trwają prace projektowe

Dodatkowo wyjaśniam, iż na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia w realizacji inwestycji przyjętych do wykonania w 2013 roku.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Wydział OA w/m,
3. Biuro Rady w/m,
4. a/a.

Okula
24.05.13

Z up. BURMISTRZA

Ryszard Szymański
 mgr inż. Ryszard Szymański
 SEKRETARZ GMINY